

**Oficio:** REC/DPDI/168/2016

**Asunto:** Informe trimestral PROEXOES 2015

“José María Morelos, Quintana Roo a 12 de octubre de 2016.

**Dr. Salvador Malo Álvarez**  
Director General de Educación Superior Universitaria  
México, D.F.

En alcance a las observaciones realizadas por la SEP, se envían nuevamente el IV Informe 2015, el I y II Informe 2016 del Programa de Expansión de la Oferta Educativa Media Superior y Superior 2015, correspondiente al proyecto: *Incremento de la matrícula en otoño del 2015, con 240 nuevos alumnos en 8 programas educativos: Ingeniería en Sistemas de Producción Agroecológicos, Licenciatura en Turismo Alternativo, Licenciatura en Lengua y Cultura, Ingeniería en Desarrollo Empresarial, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes, Licenciatura en Gestión Municipal, Licenciatura en Salud Comunitaria.*, en el formato establecido por la Dirección General que tan dignamente dirige

Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente,

Ser en el mundo, ser nosotros • Wíinikil yóok'ol kaab, jée bixo'one' • To be in the world, to be ourselves

**Lic. José del Ángel Arjona Carrasco**  
Representante Legal y Encargado de la Rectoría

C.c.p. Archivo.



RESUMEN DE INGRESO FINANCIERO

(en pesos)

Fecha de actualización: 11/07/2016

2

2015

Financiero

Nombre de la Institución: Universidad Intercontinental Maya de Quintana Roo

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la oferta educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Objetivo General: Fortalecer la capacidad académica mediante la construcción de espacios educativos que contribuyan a la formación de calidad de los egresados de los RE obteniendo y competitividad académica, así como apoyar las funciones de docencia, investigación, vinculación y gestión.

Costo total del Proyecto 2015 (por rubro y Modalidad)

Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obras	0.0	0.0	12,307,446.0	0.0	12,307,446.0
Equipamiento	0.0	0.0	12,307,446.0	0.0	12,307,446.0
Total	0.0	0.0	12,307,446.0	0.0	12,307,446.0

Objetivo Particular: 1.1. Construcción del edificio de apoyo al Turismo Alternativo.

1.1.1. Construcción del edificio de apoyo al Turismo Alternativo.

1.1.1.1. Construcción del edificio de apoyo al Turismo Alternativo.

GRAN TOTAL

No.	Objetivo Particular	Meta	Plano y descripción de cada acción	Rubro	Monto asignado por rubro	Monto abarcado en 2015	Monto Ejercido				TOTAL EJERCIDO	Monto por Ejercer	% de Avance del monto asignado	
							26. 15 de abril	30. 15 de octubre	35. 15 de enero 2017	40. 31 de marzo 2017				
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							5,538,350.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538,350.70	3,076,855.50	75%
							12,307,446.00	3,692,239.80	5,538,350.70	0.00	0.00	9,230,590.50	3,076,855.50	75%
							12,307,446.00	3,692,239.80	5,538,350.70	0.00	0.00	9,230,590.50	3,076,855.50	75%

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015

Informe de Avance del Proyecto 2015



Fecha de actualización: 11/07/2016  
 DD/MM/AÑO

Trimestre: 2

Ejercicio Fiscal Reportado: 2015

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Nombre del Proyecto General: Incremento de la matrícula en otoño del 2015, con 240 nuevos alumnos en 8 programas educativos: Ingeniería en Sistemas de Producción Agroecológicos, Licenciatura en Turismo Alternativo, Licenciatura en Lengua y Cultura, Ingeniería en Desarrollo Empresarial, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes, Licenciatura en Gestión Municipal, Licenciatura en Salud Comunitaria.

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Obra (Construcción), Bienes o servicios Adquiridos		Obra (Construcción), Bienes o servicios por Adquirir		
						Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1.	Factura	Obras Civiles e Impermeabilizaciones S.A de C.V. R.F.C: OCT020201716	360	Construcción	Construcción del Edificio de Apoyo al Turismo Alternativo (Etapa 1)	1.00	9,230,590.50	9,230,590.50	0.00	3,076,855.50
TOTAL						1.00	9,230,590.50	9,230,590.50	0.00	3,076,855.50

M.C. ANDRÉS RIVERA RUIZ  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

M.C. LINDA JESSE GONZÁLEZ SALAZAR  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

L.C. JOSÉ DEL ROSARIO ARZONA CARRASCO  
 REPRESENTANTE LEGAL Y ENCARGADO DE LA PRAXIS

NOTA: La información proporcionada en este formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como el monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original aprobado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA RESUMIÓ PARA CULQUIER Aclaración a las Instituciones de Fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe coincidir con la publicada en la página web de la institución, la cual, al igual que la impresa deberá estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la institución.



Fecha de actualización: 11/07/2016 20:08:00

Nombre de la Institución: Universidad Intercontinental Mira de Quintana Roo  
 Ejercicio Financiero: 2015

Trimestre: 2

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Objetivo general: Fortalecer la capacidad académica mediante la implementación de acciones adelantadas que contribuyan a la formación de calidad de los egresados de los programas de licenciatura y competitividad académica, así como apoyar las funciones de docencia, investigación, vinculación y gestión.

Costo total del Proyecto 2015 (por rubro y modalidad)

Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obras		12,307,446.0			12,307,446.0
Equipamiento	0.0	0.0	12,307,446.0	0.0	12,307,446.0
Total	0.0	12,307,446.0	0.0	0.0	12,307,446.0

Br.	Objetivo Particular	Meta	Plazo y descripción de cada Acción	Recursos totales asignados 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto ejecutado en 2015				Monto por ejercer	TOTAL EJERCIDO CUERPO DOCENTE	TOTAL REC. MONTO EJERCIDO 2015	% de Avance del monto asignado			
							30. 15 de abril	30. 15 de octubre	30. 15 de diciembre	30. 31 de marzo 2017							
							30. 31 de marzo 2015	30. 31 de marzo 2015	30. 31 de marzo 2015	30. 31 de marzo 2015							
1	Formar recursos humanos con calidad en el área de Producción Agroecológicas, Lic. en Lengua y Cultura y Lic. en Turismo Alternativo. P. E. de Desarrollo de las Artes, Inf. en Desarrollo Empresarial e Ingeniería de Alimentos. Que no cuentan con una generación de egresados, generación de egresados, Licenciatura en Gestión Municipal y Licenciatura en	1.1. Construcción del edificio de Apoyo al Turismo Alternativo. 1.1.1. Construcción del edificio de Apoyo al Turismo Alternativo.	12,307,446.0	Obra	12,307,446.00	3,692,239.80	5,538,350.70	0.00	0.00	0.00	9,230,590.50	3,076,855.50	75%				
<b>GRAN TOTAL</b>													0.00	5,538,350.70	9,230,590.50	3,076,855.50	75%

Informe técnico  
 Incluye el estado de la obra realizada con carácter del Proceso 2015. La cual presenta un avance físico del 75%. La fecha programada de conclusión es el 31 de marzo de 2016, se amplió el plazo hasta el 30 de abril de 2016.

Con los recursos del PROYECTO únicamente se atiende la construcción del Edificio de Apoyo al Turismo Alternativo (EAPA II), la cual presenta un avance físico del 75%. El nuevo procedimiento consiste en lo siguiente: Albeitar la MIR del Programa Presupuestado en el sistema de Evaluación de Desempeño de la Secretaría de Educación y Fomento (SEDEFAN) considerando se sube el proyecto en el sistema SIPOSA de dicha Secretaría y se genera el expediente de licitación y ejecución de la obra.

Con los recursos del PROYECTO únicamente se atiende la construcción del Edificio de Apoyo al Turismo Alternativo (EAPA II), la cual presenta un avance físico del 75%. La fecha programada de conclusión es el 31 de marzo de 2016, se amplió el plazo hasta el 30 de abril de 2016.

Con los recursos del PROYECTO únicamente se atiende la construcción del Edificio de Apoyo al Turismo Alternativo (EAPA II), la cual presenta un avance físico del 75%. La fecha programada de conclusión es el 31 de marzo de 2016, se amplió el plazo hasta el 30 de abril de 2016.

Con los recursos del PROYECTO únicamente se atiende la construcción del Edificio de Apoyo al Turismo Alternativo (EAPA II), la cual presenta un avance físico del 75%. La fecha programada de conclusión es el 31 de marzo de 2016, se amplió el plazo hasta el 30 de abril de 2016.

Con los recursos del PROYECTO únicamente se atiende la construcción del Edificio de Apoyo al Turismo Alternativo (EAPA II), la cual presenta un avance físico del 75%. La fecha programada de conclusión es el 31 de marzo de 2016, se amplió el plazo hasta el 30 de abril de 2016.

Con los recursos del PROYECTO únicamente se atiende la construcción del Edificio de Apoyo al Turismo Alternativo (EAPA II), la cual presenta un avance físico del 75%. La fecha programada de conclusión es el 31 de marzo de 2016, se amplió el plazo hasta el 30 de abril de 2016.

Con los recursos del PROYECTO únicamente se atiende la construcción del Edificio de Apoyo al Turismo Alternativo (EAPA II), la cual presenta un avance físico del 75%. La fecha programada de conclusión es el 31 de marzo de 2016, se amplió el plazo hasta el 30 de abril de 2016.

Con los recursos del PROYECTO únicamente se atiende la construcción del Edificio de Apoyo al Turismo Alternativo (EAPA II), la cual presenta un avance físico del 75%. La fecha programada de conclusión es el 31 de marzo de 2016, se amplió el plazo hasta el 30 de abril de 2016.

Con los recursos del PROYECTO únicamente se atiende la construcción del Edificio de Apoyo al Turismo Alternativo (EAPA II), la cual presenta un avance físico del 75%. La fecha programada de conclusión es el 31 de marzo de 2016, se amplió el plazo hasta el 30 de abril de 2016.

Con los recursos del PROYECTO únicamente se atiende la construcción del Edificio de Apoyo al Turismo Alternativo (EAPA II), la cual presenta un avance físico del 75%. La fecha programada de conclusión es el 31 de marzo de 2016, se amplió el plazo hasta el 30 de abril de 2016.

Con los recursos del PROYECTO únicamente se atiende la construcción del Edificio de Apoyo al Turismo Alternativo (EAPA II), la cual presenta un avance físico del 75%. La fecha programada de conclusión es el 31 de marzo de 2016, se amplió el plazo hasta el 30 de abril de 2016.

Con los recursos del PROYECTO únicamente se atiende la construcción del Edificio de Apoyo al Turismo Alternativo (EAPA II), la cual presenta un avance físico del 75%. La fecha programada de conclusión es el 31 de marzo de 2016, se amplió el plazo hasta el 30 de abril de 2016.

Con los recursos del PROYECTO únicamente se atiende la construcción del Edificio de Apoyo al Turismo Alternativo (EAPA II), la cual presenta un avance físico del 75%. La fecha programada de conclusión es el 31 de marzo de 2016, se amplió el plazo hasta el 30 de abril de 2016.

Con los recursos del PROYECTO únicamente se atiende la construcción del Edificio de Apoyo al Turismo Alternativo (EAPA II), la cual presenta un avance físico del 75%. La fecha programada de conclusión es el 31 de marzo de 2016, se amplió el plazo hasta el 30 de abril de 2016.

Con los recursos del PROYECTO únicamente se atiende la construcción del Edificio de Apoyo al Turismo Alternativo (EAPA II), la cual presenta un avance físico del 75%. La fecha programada de conclusión es el 31 de marzo de 2016, se amplió el plazo hasta el 30 de abril de 2016.

NOTA:

La información contenida en este formato y la documentación fuente, son responsabilidad de la institución quien la responsable para cualquier aclaración a las instituciones de educación superior. Cabe mencionar que el R. COMISSO de la UICR y sus partes omisa. Esta información debe conciliar con la información en la página web de la institución, la

LIC. JOSÉ DEL MARQUEZ GONZÁLEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL Y ENCARGADO DE LA OBRA

M. C. MARCELO GARCÍA  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y EVALUACIÓN



SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 11/07/2016  
DD/MM/AÑO

Trimestre 2

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) Ejercicio Fiscal Reportado: 2015

Nombre del Proyecto General: Incremento de la matrícula en otoño del 2015, con 240 nuevos alumnos en 8 programas educativos: Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuarias, Licenciatura en Turismo Alternativo, Licenciatura en Lengua y Cultura, Ingeniería en Desarrollo Empresarial, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes, Licenciatura en Gestión Municipal, Licenciatura en Salud Comunitaria.

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Documento de Pago		Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos		Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir		
					Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total		Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1.	Factura	Obras Civiles e Impermeabilizaciones S.A de C.V. R.F.C: OCIO20201716	360	Construcción	Construcción del Edificio de Apoyo al Turismo Alternativo (Etapa 1)	1.00	9,230,590.50	9,230,590.50	0.00	3,076,855.50	
<b>TOTAL</b>							1.00	9,230,590.50	9,230,590.50	0.00	3,076,855.50

M.C. ROSEMARY ROSA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

LIC. LINO JOSÉ GARCÍA SALAZAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

HC. JOSÉ DEL ROSARIO ROSA CARRASCO  
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DE LA RECTORA

NOTA: La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como el monto asignado en cada uno de los rubros deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, el proyecto ajustado y los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE EN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER Aclaración a las Instituciones de Fiscalización, CÁMARA DE DEFENDIDOS DEL E CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADE POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.













SEP  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/04/2016  
DD/MM/AÑO

Trimestre 1

Hombre de la Institución: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

Hombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) 2015

Nombre del Proyecto General: Incremento de la matrícula en otoño del 2015, con 240 nuevos alumnos en 8 programas educativos: Ingeniería en Sistemas de Producción Agroecológicos, Licenciatura en Turismo Alternativo, Licenciatura en Lengua y Cultura, Ingeniería en Desarrollo Comunitario, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes, Licenciatura en Gestión Municipal, Licenciatura en Salud Comunitaria.

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Documento de Pago		Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos		Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
					Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total		Cantidad / faltantes por adquirir
1.1.1.	Factura	Obras Civiles e Impermeabilizaciones S.A de C.V. R.F.C: OC1020201716	360	Construcción	Construcción del Edificio de Apoyo al Turismo Alternativo (Etapa 1)	1.00	9,230,590.50	9,230,590.50	0.00	3,076,855.50
<b>TOTAL</b>								9,230,590.50	0.00	3,076,855.50

M.C. ROSALBA GARCÍA FUC  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

LIC. JOSÉ DEL ROSAL ARZONA CARRASCO  
REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADO DE LA FISCALÍA

NOTA: La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el monto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACABARCIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIJUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.



SEGUIMIENTO DE INGRESOS FINANCIEROS  
(En Pesos)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15/07/2016  
10/08/2016

Nombre de la Institución: Universidad Intercontinental, S.A. de Quintana Roo

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Financiero Reportado: 2015

Nombre del Proyecto General: Incremento de la matrícula en otoño del 2015, con 240 nuevos alumnos en 8 programas educativos: Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuarias, Licenciatura en Turismo Alternativo, Licenciatura en Lengua y Cultura, Ingeniería en Desarrollo Empresarial y Turismo, Licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación, Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes, Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes, Licenciatura en Salud Comunitaria.

Objetivo General: Fortalecer la capacidad académica mediante la construcción de espacios adecuados que contribuyan a la formación de calidad de los estudiantes de los PE ofertados y competitividad académica, así como apoyar las funciones de docencia, investigación, vinculación y gestión.

Conto total del Proyecto 2015 (por Rubro y Modalidad)				
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Total
Obra		12,307,466.0		12,307,466.0
Equipamiento	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total</b>	<b>0.0</b>	<b>12,307,466.0</b>	<b>0.0</b>	<b>12,307,466.0</b>

No.	Objetivo particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2015	Rubro	Monto reportado en 2015				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2015	Monto por Ejercer	% de Avance del monto asignado	
							Trimestres							
							1o 15 de abril	2o 15 de julio	3o 15 de octubre	4o 15 de enero de 2016				
1	Formar recursos humanos con calidad en Ing en Lengua y Cultura y Lic. en Turismo Alternativo (P.E. Reconocidos en el nivel I de los CIEES), Lic. en Gestión y Desarrollo de las Artes, Ing. en Información y Comunicación (P.E. que no cuentan con una generación de egresados), Licenciatura en Gestión Municipal y Licenciatura en Salud Comunitaria.	11. Construcción del edificio de Apoyo a Turismo Alternativo.	1.1.1.	Construcción del edificio de Apoyo a Turismo Alternativo.	12,307,466.00	Obra				3,692,239.80		3,692,239.80	\$ 8,615,226.20	30%
				<b>GRAN TOTAL</b>	<b>12,307,466.00</b>	<b>Obra</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,692,239.80</b>	<b>3,692,239.80</b>	<b>8,615,226.20</b>	<b>30%</b>	

IMPRESA TÉCNICO  
Incluirse el listado de las obras realizadas con recursos del Progreso 2015 indicando su avance físico y financiero.

INFORME PORSEGUIMIENTO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)  
Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula obtenida por programa educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado con el Progreso 2015.

Incremento de Matrícula. Meta programada 240 alumnos de nuevo ingreso y la meta alcanzada fue de 300 alumnos. Se adjunta informe de auditoría de matrícula como evidencia. La construcción del Edificio de Apoyo al turismo alternativo fortalece proceso formativo de los alumnos y a consecuencia de ello podremos contribuir de manera positiva con la educación de calidad y con los indicadores nacionales como lo son: cobertura, permanencia, eficiencia terminal, titulación.

Con los recursos del PROGRESOS únicamente se atiende la construcción del Edificio de Apoyo al Turismo Alternativo (Etapas I), la cual presenta un avance físico del 30%. La fecha programada de conclusión es el 31 de marzo de 2016.

Gracias al apoyo recibido avanzamos hacia la consolidación de la infraestructura de la Universidad, la cual fortalece el proceso formativo de los alumnos y a consecuencia de ello podremos contribuir de manera positiva con la educación de calidad y con los indicadores nacionales como lo son: cobertura, permanencia, eficiencia terminal, titulación.

CONSIDERACIONES GENERALES  
LIT. LINO JOSÉ GARCÍA SALLAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  
LIT. JOSÉ ANTONIO CHABASCO  
REPRESENTANTE LEGAL (ENCARGADO) DE LA RECTORÍA  
UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL

La información proporcionada en este formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes que se reportarán en trimestres sucesivos. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada período en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA REQUERIRÁ PARA CUALQUIER ADAPTACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN. EL MONTO DE DIFERENCIALES DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/01/2016  
DD/MM/AÑO

Trimestre: 4o.

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior): Ejercicio Fiscal Reportado 2015

Nombre del Proyecto General: Incremento de la matrícula en otoño del 2015, con 240 nuevos alumnos en 8 programas educativos: Ingeniería en Sistemas de Producción Agroecológicos, Licenciatura en Turismo Alternativo, Licenciatura en Lengua y Cultura, Ingeniería en Desarrollo Empresarial, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes, Licenciatura en Gestión Municipal, Licenciatura en Salud Comunitaria.

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	Documento de Pago			Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos		Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer
			No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario			
1.1.1.	Factura	Obras Civiles e Impermeabilizaciones S.A de C.V. R.F.C: OC1020201716	360	Construcción	Construcción del Edificio de Apoyo al Turismo Alternativo (Etapa 1)	1.00	3,692,239.80	3,692,239.80	0.00	8,615,226.20
			TOTAL			1.00	3,692,239.80	3,692,239.80	0.00	8,615,226.20

M.C. ANDRÉS RIVERA  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

M.C. LITIO JOSÉ GÓMEZ SALAZAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

M.C. JOSÉ DAVID ANGEL ARJONA CARABO  
REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADO DE LA ECONOMÍA

NOTA:  
La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIFENDIDOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO

(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/07/2016 09:09:50

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)	Ejercicio Fiscal Reportado	2015
---	----------------------------	------

Nombre del Proyecto General: Incremento de la matrícula en otoño del 2015, con 240 nuevos alumnos en 8 programas educativos: Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuarias, Licenciatura en Turismo Alternativo, Licenciatura en Lengua y Cultura, Ingeniería en Diseño y Desarrollo de Productos de Tecnología en Ciencias de la Información y Comunicación, Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes, Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes, Licenciatura en Salud Comunitaria.

Objetivo General: Fortalecer la capacidad académica mediante la construcción de espacios adecuados que contribuyan a la formación de calidad de los estudiantes de los PE ofertados y competitividad académica, así como apoyar las funciones de docencia, investigación, vinculación y gestión.

Costo total del Proyecto 2015 (Por rubro y Modalidad)				
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Total
Obra			12,307,466.00	12,307,466.00
Equipamiento	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>12,307,466.00</b>	<b>12,307,466.00</b>

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto Ejecutado				Monto por Ejercer	% de Avance de Ejecución asignado	
								Monto reportado en 2015 Trimestres						
								1o. Trimestre	2o. Trimestre	3o. Trimestre	4o. Trimestre			
								15 de abril	15 de julio	15 de octubre	15 de enero de 2016			
1	1. Fomentar recursos humanos con calidad en Ing. en Sistemas de Producción Agropecuarias, Lic. en Lengua y Cultura y Lic. en Turismo Alternativo (P.E. Reconocidos en el nivel de los CEES); Lic. en Gestión y Desarrollo de las Artes, Ing. en Diseño y Desarrollo de Productos de Tecnología en Ciencias de la Información y Comunicación (P.E. Reconocidos en el nivel de los CEES); Lic. en Gestión Municipal y Licenciatura en Salud Comunitaria.	11. Construcción de edificio de Apoyo a Turismo Alternativo.	1.1.1.	Construcción del edificio de Apoyo a Turismo Alternativo.	12,307,466.00	Obra	12,307,466.00					\$ 3,692,239.80	\$ 8,615,226.20	30%
<b>GRAN TOTAL</b>								0.00	0.00	0.00	0.00	3,692,239.80	8,615,226.20	30%

Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula demandada por programa educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado con el presupuesto 2015.

Incremento de Matrícula. Meta programada 240 alumnos de nuevo ingreso y la meta alcanzada fue de 300 alumnos. Se adjunta informe de auditoría de matrícula como evidencia. La construcción del Edificio de Apoyo al Turismo Alternativo fortalece proceso formativo de los alumnos y a consecuencia de ello podremos contribuir de manera positiva con la educación de calidad y con los indicadores nacionales como lo son: cobertura, permanencia, eficiencia terminal, titulación.

Incluirse el listado de las obras realizadas con recursos del presupuesto 2015 indicando su avance físico y financiero.

Con los recursos del PROYECTO únicamente se atiende la construcción del Edificio de Apoyo al Turismo Alternativo (Etapa I), la cual presenta un avance físico del 30%. La fecha programada de conclusión es el 31 de marzo de 2016

Gracias al apoyo recibido avanzamos hacia la consolidación de la infraestructura de la Universidad, la cual fortalece el proceso formativo de los alumnos y a consecuencia de ello podremos contribuir de manera positiva con la educación de calidad y con los indicadores nacionales como lo son: cobertura, permanencia, eficiencia terminal, titulación.

CONSIDERACIONES GENERALES

LIC. LINO JOSÉ VÁSQUEZ PÉREZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

LIC. JOSÉ DEL ROSARIO ALZONA CARRASCO  
REPRESENTANTE LEGAL Y ENCARGADO DE LA RECTORÍA

NOTA: La información proporcionada en este formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los trimestres, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes de avance reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada período en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA RESPONDERÁ PARA CUALQUIER RELACIONACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FINANCIACIÓN, AJUDA DE DIESTRADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.





SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
Dirección de Planeación y Evaluación

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/01/2016  
DD/MM/AÑO

Trimestre: 4o.  
Ejercicio Fiscal reportado: 2015

Nombre de la Institución: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Nombre del Proyecto General: Incremento de la matrícula en otoño del 2015, con 240 nuevos alumnos en 8 programas educativos: Ingeniería en Sistemas de Producción Agroecológicas, Licenciatura en Turismo Alternativo, Licenciatura en Lengua y Cultura, Ingeniería en Desarrollo Empresarial, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes, Licenciatura en Gestión Municipal, Licenciatura en Salud Comunitaria.

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	Documento de Pago		Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos		Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir		
			No. de Folio	Objeto de Gasto		Cantidad	Costo Unitario		Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir
1.1.1.	Factura	Obras Civiles e Impermeabilizaciones S.A de CV R.F.C: OCU2201716	360	Construcción	Construcción del Edificio de Apoyo al Turismo Alternativo (Etapa 1)	1.00	3,692,239.80	3,692,239.80	0.00	6,615,226.20
						1.00	3,692,239.80	3,692,239.80	0.00	6,615,226.20
					TOTAL					

M.C. ADRIANA GONZALEZ  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

LIC. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ SALAZAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

LIC. JOSE DEL ANGELO ARJONA CARRASCO  
REPRESENTANTE LABORAL Y SINDICATO DE LA RECTORÍA

NOTA: La información proporcionada en este Formato, es lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original aprobado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.





## Rastreo de Envíos por DHL Express

Esta es la manera más rápida de comprobar el estado de su envío. No necesita llamar al Servicio de Atención al Cliente ya que los resultados que recibe online reflejan cada evento del envío en tiempo real según avanza a través de la red de DHL.

### Resumen de resultados

**Guía Aérea: 8007263950**

Firmado por: ALEJANDRA RIVERA

Obtener Prueba de entrega con firma

**Viernes, Octubre 14, 2016 EN 10:11**

Área de Servicio de Origen:

MERIDA - JOSE MARIA MORELOS - MEXICO

Área de Servicio de Destino:

BOMBAS - COYOACAN - MEXICO

1 Pieza

Viernes, Octubre 14, 2016		Ubicación	Hora	Pieza
13	Envío entregado - Firmado por: ALEJANDRA RIVERA	COYOACAN	10:11	1 Pieza
12	Envío en ruta de entrega.	BOMBAS - MEXICO	09:18	1 Pieza
11	Llegado a oficinas de DHL en BOMBAS - MEXICO	BOMBAS - MEXICO	06:51	1 Pieza
10	Salida de un centro de tránsito de DHL en MEXICO CITY HUB - MEXICO	MEXICO CITY HUB - MEXICO	05:40	1 Pieza
9	Procesado en MEXICO CITY HUB - MEXICO	MEXICO CITY HUB - MEXICO	04:58	1 Pieza
8	Llegada a un centro de tránsito de DHL en MEXICO CITY HUB - MEXICO	MEXICO CITY HUB - MEXICO	04:07	1 Pieza
7	Salida de un centro de tránsito de DHL en QUERETARO - MEXICO	QUERETARO - MEXICO	02:11	1 Pieza
6	Procesado en QUERETARO - MEXICO	QUERETARO - MEXICO	02:10	1 Pieza
5	Llegada a un centro de tránsito de DHL en QUERETARO - MEXICO	QUERETARO - MEXICO	00:28	1 Pieza
Jueves, Octubre 13, 2016		Ubicación	Hora	Pieza
4	Salida de un centro de tránsito de DHL en MERIDA - MEXICO	MERIDA - MEXICO	21:55	1 Pieza
3	Procesado en MERIDA - MEXICO	MERIDA - MEXICO	21:54	1 Pieza
2	Envío retirado/recolectado.	MERIDA - MEXICO	19:24	1 Pieza
1	Retiro programado	MERIDA - MEXICO	18:13	1 Pieza

Si prefiere hablar en forma personal con un representante sobre el paradero de su envío, contacte a **Servicio al Cliente**.

Rastrea de manera automática tu envío por Twitter ingresando a [www.dhl.com.mx/siguetuenvio](http://www.dhl.com.mx/siguetuenvio).

**Términos y Condiciones**

**Preguntas Frecuentes sobre Rastreo**

Deutsche Post DHL Group