

**Oficio:** REC/DPDI/129/2015

**Asunto:** XI Informe trimestral FAI 2012.

“José María Morelos, Quintana Roo a 10 de julio de 2015.

**Dr. Fernando I. Salmerón Castro**  
Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe  
México, D.F.

En cumplimiento con los lineamientos establecidos en el *Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales Existentes (Fondo de concurso, incluye equipamiento) 2012*, le envío y hago entrega de manera impresa del XI Informe cualitativo de recurso 2012. Se envía en el formato establecido por la Coordinación que tan dignamente dirige.

Sin otro asunto por el momento, quedo de usted y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**

Ser en el mundo, ser nosotros  Wiinikil yook'olkaab, jéebixo'one'  To be in the world, to be ourselves

**Lic. José del Ángel Arjona Carrasco**  
Representante Legal y Encargado de la Rectoría

C.c.p. Mtra. Ma. de Lourdes Casillas Muñoz. Directora de Educación Media y Superior. CGEIB  
Archivo.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
CGEIB  
**RECIBIDO**  
13 JUL 2015  
COORDINACIÓN  
GENERAL

Original y copia.

**Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe**

**Dirección de Educación Media Superior y Superior**

**Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo**

**Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales Existentes  
(Fondo de concurso, incluye equipamiento), 2012**

**XI Informe Cualitativo**

**Nombre del proyecto:** Construcción de Infraestructura Física UIMQRoo 2012 (Terminación del Edificio de Biblioteca y Cómputo y construcción de la primera etapa del Edificio de Laboratorios)

**Informe de Técnico de Avances**

**Tiempo de duración (Inicio y final):** De acuerdo al proyecto su duración será de 9 meses, pero esto puede sufrir cambios de acuerdo al proceso de licitación.

**Avances:** 4.82%

**Acciones desarrolladas a la fecha:** Los recursos federales están siendo aplicados.

**Acciones por desarrollar:** Seguir con las gestiones para que el estado transfiera a la Universidad su aportación al Convenio y el saldo de la aportación Federal.


**Impacto esperado al finalizar el proyecto:** Los graves rezagos de desarrollo que enfrentan los pueblos indígenas en México se refieren, principalmente, a los ámbitos económico, social y humano, cultural, de infraestructura y de ejercicio de sus derechos fundamentales.

El Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, basado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), señala que tiene como objetivo estratégico contribuir en lograr un desarrollo sostenible de las regiones indígenas y, por ende, mejora significativa en su calidad de vida.

El proyecto se inserta en la estrategia de formación de recursos humanos con alta formación académica, teórico-práctica, y en el desarrollo de proyectos específicos que las comunidades requieren para su transformación hacia un desarrollo sostenible. Un objetivo de esta naturaleza necesariamente debe ser monitoreado y evaluado en un proceso de mediano y largo plazo. Específicamente este proyecto establece las bases sólidas para que no solo los objetivos institucionales, sino los nacionales y sectoriales puedan desarrollarse mejor en el presente y futuro. Esto es consolidar el modelo educativo de la Universidad que tiene como uno de sus ejes prioritarios la vinculación.

Este proyecto atiende el objetivo 15 del PND: Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.

Por lo que el impacto positivo que se espera es el de los estudiantes en sus comunidades: reducción significativa de la emigración, incremento de la calidad y estándares de vida, incremento de la actividad económica, conservación de sus recursos naturales, recuperación y



Por lo que el impacto positivo que se espera es el de los estudiantes en sus comunidades: reducción significativa de la emigración, incremento de la calidad y estándares de vida, incremento de la actividad económica, conservación de sus recursos naturales, recuperación y desarrollo de su lengua y cultura, solo puede lograrse con un excelente plan de trabajo y con personal académico y administrativo altamente capacitado.

**Recurso autorizado:** \$34'977,228.00 (Aportación estatal \$17'488,614.00 - aportación federal \$17'488,614.00).

**Recurso ejercido:** 1'687,497.75.

**Recurso por ejercer:** \$33'289,730.25

**Observaciones:** Gracias al recurso autorizado esperamos lograr contribuir al objetivo 14 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2017, el cual establece que es preciso mejorar la calidad de la educación para que las instituciones educativas de tipo superior se conviertan en un verdadero motor para alcanzar mejores niveles de vida, con capacidad para transmitir, generar y aplicar conocimientos y lograr una inserción ventajosa en la emergente economía del conocimiento. También se contribuye al objetivo 1 del Programa Sectorial de Educación: elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medio para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional y al objetivo 2: ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.


### *Informe gráfico*

#### **Evidencias fotográficas:**

#### **Edificio Biblioteca y Cómputo.**



**Edificio Torre C  
(Laboratorios).**





**COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE**

Dirección de Educación Media Superior y Superior

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales 2012

Primer Informe Trimestral sobre el ejercicio de los recursos asignados y avances técnicos al 30 de Junio de 2015

Fecha en que concluyó la redacción del recurso asignado a la Universidad: 10/ Enero/2013

Claves presupuestales: 11 511 2 5 00 005 U044.43801.2.1.15; 11 511 2 5 03 00 005 U044.43801.3.1.15; 11 511 2 5 03 01 005 U044.43801.3.1.15

Nombre del proyecto	Monto asignado		Ejercicio del recurso asignado			Avances técnicos (Anotar los avances técnicos físico y/o de equipamiento e incluir %)	Nivel de cumplimiento de objetivos (Anotar los objetivos cumplidos e incluir %)	Metas e indicadores alcanzados (Anotar las metas y los indicadores alcanzados e incluir %)	Número de comunidades indígenas beneficiadas (Anotar por Localidad, Municipio y Estado)	Número de beneficiarios (Anotar por programa académico, número de estudiantes, personal académico y pobladores de las comunidades beneficiadas)
	Aportación Federal	Aportación Estatal	Total	Monto ejercido	Comprometido					
Construcción de Infraestructura física UINMOROO 2012	\$17,488,614.00	\$17,488,614.00	\$34,977,228.00	1,687,497.75	33,289,730.25	33,289,730.25	5%	M.1. Terminación del edificio de biblioteca y cómputo. Indicador: Avance físico de obra 0%	1) Quintana Roo: Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco; 2) Campeche: Campeche; 3) Yucatán: Mérida, Oxkutzcab, Peto, Tekax, Tizimin, Tzucacab, Valladolid; 4) Puebla: Tlaxiaco, Tlaxiotepec, Zacapoaxtla; 5) Oaxaca: Oaxaca; 6) Veracruz: Poza Rica de Hidalgo, Soconusco, Xalapa; 7) Tabasco: Huimanguillo	Alumnos por Programa Educativo: 1) Lengua y Cultura: 136; 2) Turismo Alternativo: 135; 3) Sistemas de Producción Agroecológicos: 115; 4) Salud Comunitaria: 80; 5) Gestión Municipal: 71; 6) Desarrollo Empresarial: 26; 7) Gestión y Desarrollo de las Artes: 18; 8) Tecnologías de la Información y Comunicación: 34; 9) Maestría en Educación Intercultural: 9 Personal académico: 52
							5%	M.2. Construcción de la primera etapa del edificio de laboratorios. Indicador: Avance físico de obra 0%		
			<b>Totales</b>	0						

  
 M.C. Luciano Ángel Espino Camacho  
 Director de Planeación, Desarrollo y Evaluación Institucional  
 Visto Bueno  
 Representante Legal y Encargado del ejercicio de los recursos de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UINMOROO) se compromete a presentar la documentación comprobatoria sobre el ejercicio del recurso asignado como lo establece la Cláusula Tercera, inciso V) del convenio celebrado entre la Secretaría de Educación, el Gobierno del Estado y la Universidad.